

Comparaison entre le budget validé le 02.12.2015 et le budget prévisionnel 2019

2019

Préstations arrêtées: avril 2019
Vérification comptes SAF : 16.05.2019
Budget prévisionnel : 13.06.2019

		Budget validé AG 02.12.2015	Total facturé SAF 16.05.2019	Prévisions SAF 13.06.2019	Budget prévisionnel AG 13.06.2019
		TTC	TTC	TTC	TTC
Administratif	0	287 977.-	227 623.-	75 000.-	302 623.-
Etudes	1	9 139 574.-	9 538 813.-	678 562.-	10 217 374.-
Travaux préliminaires	2	1 512 292.-	1 626 104.-	20 000.-	1 646 104.-
Réseau routier	3	11 445 546.-	8 134 733.-	1 140 617.-	9 275 350.-
Ouvrages de génie civil	4	1 117 728.-	843 314.-	523 076.-	1 366 391.-
Evacuation des eaux claires	5	1 505 195.-	1 313 191.-	68 774.-	1 381 965.-
Evacuation des eaux usées	6	753.-	20 512.-		20 512.-
Adduction d'eau potable	7	384 652.-	172 279.-		172 279.-
Extension du réseau électrique	8		110 142.-		110 142.-
Extension du réseau Swisscom S.A.	9				
Extension du réseau T.V. par câble	10				
Extension du réseau de gaz	11	14 844.-	13 847.-		13 847.-
Tube de réserve	12	491 657.-	119 569.-	28 611.-	148 180.-
Signalisation	13	146 445.-	70 843.-	57 500.-	128 343.-
Plantation structurante	14	440 000.-	58 155.-	63 250.-	121 405.-
Réserve pour dépollution ou décontamination du sol	15				
Divers et imprévus, participations de tiers	20	-1 303 469.-	59 876.-	165 512.-	225 387.-
Montants arrondis admis TTC		25 183 193.-	22 309 001.-	2 820 901.-	25 129 902.-